

**Информация о реализации мероприятий в рамках программы по благоустройству территории поселков Лесное и Приморье на 14 сентября 2011 года (утверждена решением городского Совета депутатов МО "Поселок Приморье" № 17 от 01 июня 2011 года)**

| <b>№</b> | <b>Наименование мероприятия</b>  | <b>Ход предварительных работ по исполнению мероприятия (исполнение очередного этапа и его период)</b> | <b>Дата окончания выполнения работ</b> | <b>Объем запланированных средств, тыс.руб</b> | <b>Объем использованных средств, тыс.руб.</b> |
|----------|--|---|--|---|---|
| <b>1</b> | Благоустройство скверов на Озерной площади в пос. Приморье и Калининградском шоссе в пос. Лесное | Завершена первая очередь благоустройства  | 01.10.2011                             | 530   | 199   |
| <b>2</b> | Ремонт контейнерных площадок в поселках Лесное и Приморье  | Объект сдан   | 05.09.2011                             | 200   | 99,8  |
| <b>3</b> | Ремонт остановочных комплексов в пос. Лесное   | Готовится сметная документация  | 01.10.2011                             | 140   | 0   |
| <b>4</b> | Установка лежачих полицейских в пос. Приморье  | Заключен договор на установку   | 01.10.2011                             | 100   | 99,5  |
| <b>5</b> | Восстановление уличного освещения улиц Артиллерийская, Флотская, Офицерская                      | Объект сдан   | 07.07.2011                             | 330   | 330   |
|          | <b>ИТОГО</b>   |   |  | 1300  | 728,3   |

| <b>№</b> | <b>Наименование мероприятия</b> | <b>Ход предварительных работ по исполнению мероприятия (исполнение очередного этапа и его период)</b> | <b>Дата окончания выполнения работ</b> | <b>Объем запланированных средств, тыс.руб</b> | <b>Объем использованных средств, тыс.руб.</b> |
|----------|---------------------------------|---|--|---|---|
|----------|---------------------------------|---|--|---|---|